

ZESTAWIENIE ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH I STROPÓW

| KONDYGNACJE | GRUBOŚĆ STROPU | GRUBOŚĆ ŚCIANY | ILOŚĆ | OBJĘTOŚĆ BETONU | ILOŚĆ STALI |
|-------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-------------|
| | m | m | m2 | m3 | kG |
| NADZIEMNE | | 0,10 | 1 798,00 | 179,80 | 7 192,00 |
| | | 0,15 | 1 542,80 | 231,42 | 6 171,20 |
| | | 0,20 | 1 740,00 | 348,00 | 6 960,00 |
| | 0,20 | | 2 644,00 | 528,80 | 52 880,00 |
| PODZIEMNE | | 0,10 | 311,15 | 31,12 | 1 244,60 |
| | | 0,15 | 188,65 | 28,30 | 754,60 |
| | | 0,20 | 215,60 | 43,12 | 862,40 |
| | | 0,25 | 285,43 | 71,36 | 1 141,70 |
| | 0,20 | | 661,00 | 132,20 | 13 220,00 |
| RAZEM | | | 9 386,63 | 1 594,11 | 90 426,50 |

UWAGA:
W TABELI PODANO WARTOŚCI DLA 1 BUDYNKU

| | | | | | |
|---|----------|---------|-----------------------------|----------|-----------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: <div>CON - PROJECT</div> <div>ul. Mickiewicza 27/3, 60-835 Poznań, tel: 787 005 980, mail: biuro@con-project.pl</div> | | | | | |
| INWESTOR: <div>Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "ŚLĄSK PÓŁNOC" sp. z o.o.</div> <div>ul. Piaseczna 2, 42-700 Lubliniec,</div> | | | | | |
| TEMAT: ZMIANA KONSTRUKCJI BUDYNKU Z TRADYCYJNEJ NA PREFABRYKOWANĄ (NA BAZIE PROJEKTU TECHNICZNEGO ARCHITEKTURY Z 07.2023) POŁOŻONEGO W LUBLINCU PRZY UL. PŁK. WACŁAWA WILNIEWCZYCA JEDN. EWID.: 240701_1 – Lubliniec Dz. ewid. 1561/51, obręb 002 – Lubliniec; | | | | | |
| PROJEKTANT: mgr inż. RYSZARD GRZĘDA | | | NR UPRAWNIENI: 649/87/PW | | PODPIS: |
| SPRAWDZAJĄCY | | | | | |
| OPRACOWANIE | | | | | |
| NAZWA RYSUNKU: SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH | | | | | |
| FAZA : | BRANŻA : | DATA : | SKALA : | NR RYS.: | REWIZJA : |
| | K | 01.2024 | | K.04 | |